



OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-FONTE BESANO".
ELABORATO SOSTITUTIVO: AGGIORNAMENTO D.LGS 50/2016

I lavori di questo progetto consistono nei lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. N.109 EX S.R. N.9 "PIETRAPERZIA BALATA-MADREFORTE-PIANO SINOPOLI" E S.P. N.96 "PIETRAPERZIA-FONTE BESANO".
 Elaborato sostitutivo approvato a sensi dell'art. 5 della L. 12/2001.
 Il RUP
 Ing. Domenico Fiorentini

12. ELABORATI CONTRATTUALI
12.2 DIAGRAMMA DI GANTT

Codice: **1517** Fm: **086-PPZ-1517-DG** Data: **Addl. il 19/04/2017**

Scale: Fm.: Rev.:
 - A4 03

Elaborazione grafica: Lay-Out e Stampa a cura di: **1&G Project s.r.l.**
 1&G Project s.r.l. - Via Trento, 8 - C.A. 02000 San Sepino (VT) - Tel./fax: 0732 910794 - E-mail: info@1gproject.com

REPILOGO: Prev. 05/10/2017 - 03/06/2018 = 242 gg. Giorni lavorativi Prev. 164 gg	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	OTTOBRE/17	NOVEMBRE/17	DICEMBRE/17	GENNAIO/18	FEBBRAIO/18	MARZO/18	APRILE/18	MAGGIO/18	GIUGNO/18
1.- STRADA PROVINCIALE N°96	1.121.384,19												
1.1.- Opere Di Sostegno	796.272,58												
1.1.1.- Opere Di Sostegno A Mo	86.654,70	05/10/2017	30/10/2017	26									
1.1.2.- Opere Di Sostegno A Va	712.072,88	05/10/2017	32/01/2018	110									
1.2.- Opere Di Regimazione Idraulic	100.399,23												
1.2.1.- Cuneite-	64.057,84	25/01/2018	12/02/2018	19									
1.2.2.- Tombino	25.838,96	25/01/2018	12/02/2018	19									
1.2.3.- Canalic-	10.502,43	08/02/2018	12/02/2018	5									
1.3.- Opere Di Sicurezza	90.464,88												
1.3.1.- Opere Di Sicurezza	90.464,88	15/02/2018	05/03/2018	19									
1.4.- Opere Di Manutenzione	131.792,50												
1.4.1.- Ripulimento Sede Strada	131.792,50	22/02/2018	12/03/2018	19									
2.- STRADA PROVINCIALE N°109-	423.880,65												
2.1.- Opere Di Sostegno	115.765,04												
2.1.1.- Opere Di Sostegno-	115.765,04	15/03/2018	09/04/2018	26									
2.2.- Opere Di Regimazione Idraulic	151.811,58												
2.2.1.- Cuneite-	138.800,19	12/04/2018	07/05/2018	26									
2.2.2.- Tombino	13.011,39	03/05/2018	07/05/2018	5									
2.3.- Opere Di Sicurezza	65.505,60												
2.3.1.- Opere Di Sicurezza	65.505,60	10/05/2018	03/06/2018	25									
2.4.- Opere Di Manutenzione	90.798,43												
2.4.1.- Ripulimento Sede Strada	90.798,43	10/05/2018	03/06/2018	25									
PARZIALI	0,00												
PROGRESSIVI												
MESE												
					OTTOBRE/17	NOVEMBRE/17	DICEMBRE/17	GENNAIO/18	FEBBRAIO/18	MARZO/18	APRILE/18	MAGGIO/18	GIUGNO/18
					261.436,23	455.637,92	656.313,00	831.847,45	1.014.340,27	1.197.076,72	1.338.580,14	1.526.508,36	1.565.264,84
					261.436,23	194.201,69	200.675,08	175.534,45	182.492,82	182.736,44	141.503,42	187.928,22	18.756,48